

軒先屋根修繕工事

お客様	盛岡市東松園にお住まいのお客様		
工事期間	平成27年10月(4日間)	工事金額	15万円(税込)

【お客様の要望】

雨樋が曲がってしまったので直したい。
という要望です。

【拡大図】



ちょっと見には、雨樋だけが曲がったように見えます。

【工事前の外観】



【現地調査と提案】

当初、雨樋の修理ということでお伺いしましたが、軒先が雪の重みで折れた結果、雨樋が曲がっていることが分かりました。既存の屋根を張り替えると、2階の外壁の補修など相当の費用がかかるので、既存の屋根・破風・雨樋を丁寧に起こし、または取り外し、再利用することで金額を抑えました。

【工事内容】

既存の部材をあまり折り曲げることなく、慎重に屋根周りを取り外しました。折れた屋根下地のタル木を元の位置に戻して、その脇に新しいタル木を設置・補強し、これまで以上の強度を持たせるように注意しました。

↓ 慎重に屋根周りを取り外しています。



←タル木を元の位置に戻し、その脇に新しいタル木を設置・補強しています。

【完成後の状況】

既存屋根の修復箇所も目立たなく仕上がりました。



破風板を取付けて、屋根周りの下地の完了です。→



【工事後のお客様の声】

当初、雨樋の故障かと思っていましたが、検分の結果、軒先が折れており、既存部分を再利用し、修復可能な時点で直せてよかったと思います。